

Утверждаю:  
Глава Администрации Бронницкого  
сельского поселения  
С.Г. Васильева

«27» февраля 2025 г.



Отчет о ходе реализации муниципальной программы

Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Бронницкого сельского поселения на 2022-2027 годы»  
(наименование муниципальной программы)

за 2024 год  
(отчетный период)

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

1	Всего		Средства федерального бюджета			Средства областного бюджета			Средства бюджета Новгородского муниципального района			Средства бюджета Бронницкого сельского поселения			Внебюджетные источники	
	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	Осво-ено	план на год	Профинансировано	освоено	план на год	Профинансировано	освоено	Профинансировано	Осво-ено
Всего по муниципальной программе, в том числе: <*>	15023,82557	15023,82557	1896,1	1896,1	1896,1	6018,0985	5991,77773	5991,77773	0,00	0,00	0,00	8251,65449	6968,36534	6968,36534	167,5825	167,5825
подпрограмма 1																
подпрограмма 2																
...																

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы  
«Комплексное развитие сельских территорий Бронницкого сельского поселения на 2022-2026 годы»  
 (наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результаты реализации	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
1	2	3	4	5
1	Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и прилегающих к ним территорий (грейдинг, снегоочистка, противогололедная обработка, скашивание травы на обочинах и вырубка кустарников, установка знаков и пр.)	01.01.2024 - 31.12.2024	Работы выполнены.	Нет.
2	Мероприятия по государственной экспертизе проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, а также по строительному контролю	01.01.2024 - 31.12.2024	Строительный контроль проводился по каждому ремонтируемому объекту. Получено положительное заключение госэкспертизы на сметную документацию по ремонту дорог в 2024 году. Получено положительное заключение госэкспертизы на сметную документацию по ремонту дорог в 2025 году	Нет.
3	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения	01.01.2024 - 31.12.2024	Запланированные работы выполнены в полном объеме. Отремонтированы 3 дороги, в том числе 3 объекта по региональному проекту «Дорога к дому»	Сроки по сдаче выполненных работ соблюдены, к качеству работ претензий нет.
4	Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения	01.01.2024 - 31.12.2024	Работы выполнены.	Сроки по сдаче выполненных работ соблюдены, к качеству работ претензий нет.

5	Мероприятия в области коммунального хозяйства	01.01.2024 - 31.12.2024	Работы выполнены.	Нет
6	Организация уличного освещения населенных пунктов поселения с использованием новых технологий: - коммунальные услуги за потребленную электроэнергию; -техническое обслуживание светильников уличного освещения; - ремонт, замена светильников уличного освещения	01.01.2024 - 31.12.2024	Уличное освещение в населенных пунктах поселения подавалось бесперебойно. При возникновении поломок, или проблем с уличными сетями – проводились ремонтные работы.	Нет
7	Мероприятия по озеленению территории поселения: - вырубка фаутовых - опасных деревьев; - скашивание травы (оплата работ, услуг, приобретение расходных материалов) - хим. обработка территорий, засоренных борщевиком Сосновского -уничтожение борщевика Сосновского механизированным способом	01.01.2024 - 31.12.2024	Все запланированные работы выполнены.	Нет.
8	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений: - содержание гражданских кладбищ; - благоустройство воинских захоронений	01.01.2024 - 31.12.2024	Работы выполнены	Нет
9	Прочие мероприятия по благоустройству, в том числе направленные на организацию уборки и утилизации твердых бытовых и иных отходов: - ликвидация несанкционированных свалок; - содержание, уборка общественных территорий сельского поселения, вывоз мусора; - строительство (обустройство) контейнерных площадок в населенных пунктах поселения	01.01.2024 - 31.12.2024	Работы выполнены	Нет
10	Мероприятия в области противопожарной безопасности: - очистка минерализованных полос от мусора и кустарников,	01.01.2024 - 31.12.2024	Все запланированные мероприятия выполнены	Нет

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- круглогодичное содержание пожарных водоисточников,</li> <li>- приобретение пожарного оборудования, расходных материалов</li> </ul>			
11	<p>Мероприятия по поддержке реализации проектов территориальных общественных самоуправлений</p>		<p>1) Благоустройство прилегающей территории к дому № 4 по ул. Молодежная с.Бронница ТОС «Радуга»</p> <p>2) Благоустройство прилегающей территории к дому № 3 по ул. Мелиораторов с.Бронница ТОС «Березка»</p>	<p>Сроки по сдаче выполненных работ соблюдены, к качеству работ претензий нет.</p>
12	<p>Ремонт и восстановление воинских захоронений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение восстановительных работ;</li> <li>- нанесение имен, погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений;</li> <li>- установка мемориальных знаков</li> </ul>	01.01.2024 - 31.12.2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Благоустроено Воинское захоронение «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой отечественной войны 1941-1945 гг» (д. Частова Новгородского р-на Новгородской области)</li> <li>- Количество нанесенных имен на мемориальные сооружения воинского захоронения – 1 ед.</li> <li>- Установлен 1 мемориальный знак на 2 воинских захоронения, расположенных на гражданском кладбище в с.Бронница</li> </ul>	<p>Сроки по сдаче выполненных работ соблюдены, к качеству работ претензий нет.</p>

Таблица 3. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы  
 «Комплексное развитие сельских территорий Бронницкого сельского поселения на 2022-2027 годы»  
 за 2024 год

N п/п	Наименование целевого показателя, единица измерения	Значение целевого показателя:			Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)
		год, предшествующий отчетному*	план на год	факт за отчетный период	
1	2	3	4	5	6
<b>Задача 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Бронницкого сельского поселения</b>					
1	2	3	4	5	6
1.1	-Протяженность дорог местного значения, охваченных мероприятиями по их содержанию, км	43,5	48,6	48,6	Охвачены все дороги поселения.
1.2	-Количество дорог, охваченных паспортизацией и оформлением их в собственность, шт)	0	7	7	Работы выполнены.
1.3	- Протяженность дорог, охваченных ремонтными работами, км	4,926	1,975	1,933	Дороги отремонтированы в срок в соответствии с заявленной протяженностью по сметной документации
1.4	Протяженность а/м дорог общего пользования местного значения, охваченных ремонтом с целью реализации правовых актов Правительства Новгородской области (км)	1,592	0	0	Средства на ремонт дорог не предоставлялись
<b>Задача 2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение надежности инженерных систем, создание условий для экономии эксплуатационных расходов</b>					
2.1	-количество объектов, подлежащих проверке на предмет безопасности эксплуатации, шт	1	1	1	
<b>Задача 3. Благоустройство территорий населенных пунктов, улучшение их санитарного и экологического состояния для обеспечения достойного и комфортного проживания населения</b>					
3.1	-кол-во обслуживаемых светильников, (ед)	1016	1016	1016	

3.2	Площадь территории поселения, подлежащая скашиванию (га)	6,5	6,5	6,5	
3.3	Площадь территории, засоренной борщевиком Сосновского охваченная химической обработкой, (га)	15,16	14,75	14,75	
3.4	Количество удаленных (спиленных) опасных фаутных деревьев, (шт.)	8	2	2	Выполнены заявки жителей поселения
3.5	Количество обслуживаемых гражданских кладбищ на территории поселения, (шт.)	6	6	6	
3.6	Количество воинских захоронений и гранитных обелисков, приведенных в нормативное состояние (шт.)	22	22	22	
3.7	Количество убраных несанкционированных свалок (шт.)	4	4	4	
3.8	Количество построенных (обустроенных) контейнерных площадок (шт.)	4	0	0	
3.9	Площадь территории, засоренной борщевиком Сосновского подлежащая скашиванию механическим методом, (га)	2,8	3,0	3,0	
<b>Задача 4. Усиление противопожарной защиты объектов и населенных пунктов сельского поселения</b>					
4.1	Информационное обеспечение о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, противопожарная пропаганда мер пожарной безопасности (% охвата населения)	85	85	85	
4.2	Площадь минерализованной противопожарной полосы(кв.м)	1350	1350	1350	
4.3	Поддержание в нормативном состоянии пожарных гидрантов (ед.)	11	11	11	
4.4	Поддержание в нормативном состоянии пожарных водоемов (ед.)	19	19	19	
<b>Задача 5. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры</b>					
5.1	Капитально отремонтированные культурно-досуговые организации в сельской местности (ед.)	1	-	-	Мероприятия не планировались
<b>Задача 6. Поддержка проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории Бронницкого сельского поселения</b>					
6.1	Количество оборудованных объектов с	2	2	2	

	участием граждан (на территориях ТОС), (шт.)				
6.2	Количество объектов, реализованных в рамках приоритетного проекта поддержки местных инициатив (ППМИ), (шт.)	0	1	1	
<b>Задача 7. Восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений на территории Бронницкого сельского поселения с установкой мемориальных знаков и нанесением имен, погибших при защите Отечества на мемориальных сооружениях воинских захоронений</b>					
7.1	Количество воинских захоронений, охваченных восстановлением (ремонт, обустройством) (ед.)	1	1	1	
7.2	Количество мемориальных знаков, установленных на воинских захоронениях (ед.)	0	1	1	
<b>Задача 8. Поддержка общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий.</b>					
8.1	Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий с участием граждан (шт.)	0	1	1	

Исполнитель: Главный специалист



С.Н. Первушина

Российская Федерация  
Новгородская область  
Новгородский район  
Администрация  
Бронницкого  
сельского поселения

ул.Березки д.2 с.Бронница  
Новгородский район  
Новгородская область  
Россия 173510

27.02.2025 № 176

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главе Администрации Бронницкого  
сельского поселения

Васильевой С.Г.

**Оценка эффективности муниципальной  
программы «Комплексное развитие сельских  
территорий Бронницкого сельского  
поселения на 2022-2027 годы»**

В соответствии с п.6 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Бронницкого сельского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденного Постановлением Администрации Бронницкого сельского поселения от 02.11.2020 №177, проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Бронницкого сельского поселения на 2022-2027 годы», утвержденной Постановлением Администрации Бронницкого сельского поселения от 27.12.2021 № 244 за 2024 год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы приведена ниже по утвержденной форме:

№ п/п	Наименование критерия оценки эффективности реализации подпрограммы	Вариант оценки	Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1)	Вес критерия оценки эффективности	Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей	Отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей: 2603,783 / 2603,825	1	35	35
2.	Выполнение мероприятий программы	Отношение выполненных в отчетном году мероприятий	1	25	25

		программы к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий программы 12 / 12			
3.	Уровень фактического объема финансирования программы	Отношение фактического объема финансирования программы (из федерального, областного бюджета и бюджета поселения) к плановому объему финансирования (из федерального, областного бюджета и бюджета поселения) 14856,24307 / 14856,24307	1,0	10	10
4.	Отклонение освоенного объема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета	Отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из областного бюджета 5991,77773 / 5991,77773	1	10	10
5.	Отклонение освоенного объема финансирования из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета <*>	Отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из федерального бюджета 1896,1 / 1896,1	1	10	10
6.	Отклонение освоенного объема финансирования из бюджетов поселений от фактического объема финансирования из бюджетов поселений <*>	Отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из бюджетов поселений 6968,36534 / 6968,36534	1	5	5
7.	Отклонение освоенного объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов от фактического объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов <*>	Отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов 167,5825 / 167,5825	1	5	5

	Оценка эффективности реализации программы в баллах (цэф) <***>	x	x	x	100,0
--	--	---	---	---	-------

Таким образом, программа признается высокоэффективной, считается целесообразным продолжение финансирования мероприятий программы в следующем году.

Главный специалист



С.Н. Первушина